

Protokoll per E-Mail an: info@pct-chemie.de



Auftraggeber	Bauvorhaben/Bauabschnitt
	NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!
Bauteil/Stockwerk/Wohnung	

3 - 7 Tage Belegreife

SOLL

IST

Heizphasen	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Ab dem 2. Tag nach Einbau	+25 °C				
Ab dem 3. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 4. Tag nach Einbau	+45 °C*				
Ab dem 5. Tag nach Einbau	+55 °C*				
Ab dem 6. Tag nach Einbau	+25 °C				

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. ** Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

* bzw. anlagenbedingte, maximal erreichbare Vorlauftemperatur

** Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Belegreifheizens/Datum	Datum
Sind die Räume während dem Aufheizen nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
War die Fläche frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Datum/Name/Unterschrift

Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma