

AUFHEIZPROTOKOLL

RISOL 111/PLUS/PRO

Dosierung 150 ml je Mischung

Protokoll per E-Mail an: info@pct-chemie.de



Auftraggeber

Bauvorhaben/Bauabschnitt

Bauteil/Stockwerk/Wohnung

NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!

SOLL

IST

Heizphasen	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Ab dem 5. Tag nach Einbau	+25 °C				
Ab dem 6. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 7.-13. Tag nach Einbau	max. +55 °C*				
Ab dem 14.-22. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 23. Tag nach Einbau bis zum Erreichen der Belegreife	+25 °C				

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. ** Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

* bzw. anlagenbedingte, maximal erreichbare Vorlauftemperatur

** Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Belegreifheizens/Datum

Datum

Sind die Räume während des Belegreifheizens nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?

 Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

War die Fläche frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?

 Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma